

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ № 21 «Колокольчик»

О. В. Самойленко
О. В. Самойленко

« 28 » 2021 г.

М.П.



АКТ

проведения технического осмотра зданий и сооружений МБДОУ № 21 «Колокольчик»

Комиссия в составе: председателя, заведующего Самойленко О. В. и членов комиссии: заместителя заведующего, Косицыной Ю. С.; заведующего хозяйством, Ковальской О. А.; рабочего по комплексному обслуживанию здания, Лебедева В. П., провела обследование здания, сооружений и прилегающей территории МБДОУ № 21 «Колокольчик». В ходе проверки комиссия выявила следующие недостатки:

№	Вид выявленных недостатков	Необходимые ремонтные работы	Наименование материалов и примерное количество	Пояснение
1.	Изношенное покрытие стен, отслоение шпатлевки на лестничных маршах гр № 12, № 6, центральной лестнице, в центральном коридоре. (50 кв. м)	Шпатлевание стен, пропитка стен, покраска.	Шпатлевка -50 кг Валик -5 шт Краска 50 кг Водоземulsionная краска -30кг Колер-20 шт	
2.	Изношенное покрытие стен в гр № 11, 6 (60 кв. м)	Шпатлевание стен, пропитка стен, покраска.	Шпатлевка -10 кг Валик -3 шт Краска 50 кг Водоземulsionная краска -30кг Колер-20 шт	

3.	Разрушение ступеней центрального уличного крыльца (1,2 кв м)	Очистка от старого раствора, шпатлевание	Цемент 25 кг Колер 5 ши, кисти ,Шлифовальная сетка	
4.	Разрушение ступеней крыльца, стены группы № 4 (2,5 кв. м)	Очистка от старого раствора, шпатлевание	Цемент 50 кг	
5.	Изношенное покрытие дверей (74 шт), окон (52 шт), радиаторов, панелей, трубы, лестничные перила в ДОУ. (400 кв. м)	Покраска	Эмаль ПФ 115 - 80 кг, колер, валик, кисти, растворитель.	
6.	Снятие плитки с потолка групп № 10, № 9. Выравнивание потолка. (50 кв. м)	Очистка от потолочной плитки и от набела, шпатлевание и побелка потолка	Шпатлевка 50 кг, кисти, серпянка, шлифовальная сетка, водоэмульсионная краска 70 кг	
7.	Изношенное покрытие пола в кухонном блоке, группа 10 (15 кв. м)	Покраска	Эмаль половая, черная	
8.	Изношенное покрытие стен, пола, плинтусов в медицинском блоке (100 кв. м)	Покраска	Эмаль ПФ-20 кг, колер, валик, кисти, растворитель.	
9.	Отслоение обоев в коридоре (около мед блока, изо	Подклеивание	Кисть, валик, обойный клей.	

кабинет, группа 12, 5, 4, физ зал,)			
---	--	--	--

Заключение комиссии:


Для устранения недостатков необходимо провести косметический ремонт в ДОУ в указанных объемах.


Заведующему хозяйством, Ковальской О.А. сформировать заявку по потребности строительных материалов до 15.06.2021г.

Заместителю заведующего, Косицыной Ю.С. подготовить проект договора и все необходимые документы для проведения закупки на поставку строительных материалов на площадке «Электронного магазина Новосибирской области» до начала ремонта в ДОУ.

Подписи членов комиссии:


_____ Косицына Ю.С.


_____ Ковальская О.А.


_____ Лебедев В.П.